

Acta de Entrega - Recepción

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICH. Siendo las 12:00 hrs. del 18 DE AGOSTO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: X Parcial:

Datos generales de la obra:

| | |
|---------------------------|--|
| Fuente de financiamiento: | Ramo 33 |
| Ejercicio presupuestal: | 2021 |
| Programa: | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33 |
| Nombre de la Obra: | "CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO LA CALERA (4PZA). |
| Localidad: | MUNICIPIO DE SIXTO VERDUZCO |

Datos Generales del contratista:

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Contratista o empresa: | | C. ROBERTO LARA ZAVALA |
| Registros | | |
| No. de Registro SCOP: | No. de Registro de Padrón de Contratista | |
| GEM/SCOP/PC/1377/2021 | Municipal: | Estado: |
| | MJSV/DOP/001/2020 | GEM/SCOP/PC/1377/2021 |

Datos del contrato:

| | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| Número de contrato: | | MJSV/OP/FI/II/23/21 | |
| Fechas según contrato | | | |
| Inicio: | Termino: | Inicio: | Termino: |
| 2 DE JUNIO DEL 2021 | 8 DE AGOSTO DEL 2021 | 2 DE JUNIO DEL 2021 | 8 DE AGOSTO DEL 2021 |
| Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista | | | |
| Fecha de termino otorgada | | Oficio de autorización | |
| N/A | Número de oficio | Fecha de emisión | |
| | N/A | N/A | |

Inversión contratada:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|---------------|---------|---------|---------------|---------------|--------|
| \$ 244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ 244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Inversión ejercida:

| Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Otros |
|---------------|---------|---------|---------------|---------------|--------|
| \$ 244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$ 244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Descripción de los trabajos realizados:

| N0. | Concepto | Unidad | Total |
|--|--|--------|--------|
| Trazo y nivelación manual para establecer ejes, dejando referencias de su ubicación, incluye materiales mano de obra equipo y herramienta | | | |
| 1.1 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, dejando referencias de su ubicación, incluye materiales mano de obra equipo y herramienta | M2 | 48.00 |
| 1.2 | Excavacion a cielo abierto por medios manuales de 00.m 1.00 m en material tipo II mano de obra equipo y herramienta | M3 | 31.60 |
| 1.3 | Acarreo de material producto de la excavacion por medios mecanicos incluye carga y acarreo a una distancia de 5 km max p.u.o.t | M3 | 8.00 |
| 1.4 | Suministro y colocacion de plantilla de concreto simple $f_c=100$ kg/cm ² de 5 cms max. P.u.o.t | M2 | 19.76 |
| 1.5 | Construccion de zapata aislada de 90x90 m a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con var del no3 @17 en ambos sentidos incluye. Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.u.o.t | PZA | 16.00 |
| 1.6 | Construccion de dado 0.30x0.30 m a base de concretohidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con 6 varillas del no 3 y estribos no2. @20 cms incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | PZA | 16.00 |
| 2.1 | Construccion de mureta, a base de tabicon 10x14x28, asentado con mortero - arena 1:4, acabado aparente en cara exterior, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta construccion, P.U.O.T. | M2 | 27.89 |
| 2.2 | Construccion de dala de desplante de 15x20 cm a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con armex acabado comun incluye cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | ML | 50.40 |
| 2.3 | Relleno de material producto de la excavacion incluye acarrees, acomodo lendido compactacion al 95 % de su p.v.s.m y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t. | M3 | 18.16 |
| 2.4 | Relleno de material de banco en capa de 20 cms una capa de tepetate) incluye acarrees, acomodo lendido compactacion al 95 % de su p.v.s.m y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | M3 | 8.00 |
| 2.5 | Firme de concreto $f_c=150$ kg/cm ² 10 cms de espesor acabado comun incluye suministro de materiales acarrees nivelacion y cimbrado de fronteras mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion | M2 | 39.96 |
| 2.6 | Construccion de muro a base de tabicon 10x14x28 cm junteado con mortero arena en proporcion 1:3 incluyeacabado aparente en una cara mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | M2 | 112.92 |
| 2.7 | Construccion de castillo de 15x20 a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armado con armex incluye mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t. | ML | 52.40 |
| 2.8 | Construccion de cadena para confinamiento de ventana 10x15 a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² , armada con armex 10x10 acabado comun incluye: cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | ML | 14.80 |
| 2.9 | Construccion de dala de cerramiento de 15x20 cm a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con armex acabado comun incluye: cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | ML | 50.40 |

| | | | |
|---------|--|-----|-------|
| 2.1.1.2 | Construccion de losa de concreto fc=250 kg/cm2 de 10 cm de espesor con var no 3 @20 cm en ambos sentidos , considerando una pensante del 4%, incluye: ciembra aparente, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | M2 | 51.20 |
| 2.1.1.3 | Suministro y colocacion de impermeabilizante top 10 años, color rojo terracota, a dos manos , incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | M2 | 51.20 |
| 3.1 | Suministro ye instalacion de salida electrica para contacto/apagador/luminaria con tubo conduit pasado de pvc de 1/2" incluye: cableado cal 12, caja y soquet de sobreponer lampara de 60 watts, apagador, contacto mano de obra herramientas equipo y todo lo nesessario para su correcta ejecucion no incluye cableado a linea de vivienda | PZA | 8.00 |
| 3.2 | Suministro y colocacion de puerta de 0.90x2.20 mts a base de herreria tubular incluye: materiales, mano de onbra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t. | PZA | 4.00 |
| 3.3 | Suministro y colocacion de ventana de 1.3 x1.2 m abase de herreria tubular incluye: materiales mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion p.u.o.t | PZA | 4.00 |
| 3.4 | Suministro y colocacion de placa con medidas de 29 cms de largo x10.15 cms de alto, elaborado a base de placa metalica plana , color plateada gravado con tinta negra conforme al anexo proporcionado por "el municipio", se colocara una placa por cada vivienda. cal 28 | PZA | 4.00 |
| 3.5 | Limpieza general de obra | M2 | 51.20 |

Garantias:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha de emisión | Vigencia de la fianza |
| 1 DE JUNIO DEL 2021 | Inicio |
| | Termino |
| | 1 DE JUNIO DEL 2021 |

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha de emisión | Vigencia de la fianza |
| 1 DE JUNIO DEL 2021 | Inicio |
| | Termino |
| | 1 DE JUNIO DEL 2022 |

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Relación de estimaciones:

| Número | Tipo | Periodo | | Importe |
|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | Inicio | Termino | |
| 1 | ESTIMACIÓN 1 | 2 DE JUNIO DEL 2021 | 19 DE JULIO DEL 2021 | \$ 204,181.33 |
| 2 | ESTIMACIÓN 5 | 22 DE JULIO DEL 2021 | 27 DE JULIO DEL 2021 | \$ 39,801.35 |
| Importe total estimado: | | | | \$ 243,982.68.07 |

Observaciones:

EL SALDO CANCELADO ES DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 m.N.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

| Documento | Descripción |
|-----------|-------------------------------|
| Fianza | Anticipo |
| Fianza | Cumplimiento y vicios ocultos |

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Rubén Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada
"CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA CALERA (4PZA)
y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

| | |
|--|---|
| <p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: c. RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p> | <p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. JOSÉ LUÍS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p> |
| <p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. EREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p> | <p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Roberto Lara Zavala Cargo: Representante Legal</p> |