

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En PASTOR ORTIZ, MICH.; siendo las 11:00 hrs. del 30 de JULIO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

FIII

Ejercicio presupuestal:

2021

Programa:

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RAMO 33

Nombre de la Obra:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE
EL BORDO Y CALLE DR. JOSE SIXTO VERDUZCO"

Localidad:

PASTOR ORTIZ, JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE
HIDRAULICA, INFRAESTRUCTURA Y SUELOS S. DE R.L. DE C.V.

Registros		
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
GEM/SCOP/PC/3368/2020	Municipal:	Estado:
		GEM/SCOP/PC/3368/2020

Datos del contrato:

Número de contrato:

MJSV/OP/FIII/27/21

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
21 de JUNIO del 2021	31 de JULIO del 2021	21 de JUNIO del 2021	28 de JULIO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$547,529.97	\$0.00	\$0.00	\$547,529.97	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$547,529.97	\$0.00	\$0.00	\$547,529.97	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

	RED DE DRENAJE SANITARIO		
1	Preliminares		
1.1	Trazo y nivelación con equipoto pografico en terreno plano. estableciendo ejes de referencias de su ubicacion, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	75.00
1.2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 m, incluye: mano de obra, equipulo y herramienta.	m3	30.00
1.3	Acarreo en camión 5 km max, con carga a maquina, incluye: equipo y herramienta.	m3	39.00
2	Red de Drenaje Sanitario		
2.1	Suministro y colocacion de confetillo para la formacion de la cama, Incluye Material, Mano de obra y Herramienta.	m3	6.00
2.2	Suministro y colocacion de tubo pvc10" Serie 26 Incluye: todo lo necesario para su correcta instalacion y mano de obra p.u.o.t.	m	76.00
2.3	Suministro y colocacion de confetillo para acostillamiento de 0.00 a 0.30 m, Incluye Material, Mano de obra y Herramienta.	m3	24.00
2.4	Construccion de pozo de visita elaborado con tabique rojo recocido, junteado con moretro 1:5 Incluye: materiales, mano de obra hasta 1.50 m de profundidad.p.u.o.t.	pza	2.00
	PAVIMENTO		
1	Preliminares		
1.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	552.00
1.2	Excavación de caja a máquina en material tipo II, de 0.00 a -2.00 m, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	358.80
1.3	Acarreo de material producto de la excavacion por medlios mecanicos, Incluye: carga y acarreo a una distancia de 5 km max p.u.o.t.	m3	466.44
2	Terracerias		
2.1	Suministro, tendido y acomodo de capa sub base con material seleccionado de filtro en capas de 30 cms. de espesor, compactada a maquina al 90% de su p.v.s.m. Incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervison p.u.o.t.	m3	165.60
2.2	Suministro y colocacion de capa de base hidraulica de material granular de 1 1/2" a finos de 20 cms. de espesor, compactada a maquina al 95% de su p.v.s.m. incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervison p.u.o.t.	m3	110.40
3	pavimento		
3.1	Suministro y colocacion de concreto hidraulco hecho en obra f'c=250 kg/cm2 revenimiento 12 cm agregado maximo 3/4" un espesor de 15 cm. Incluye mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	552.00
3.2	Refuerzo con malla electrosoldada 6-6-10.10 Incluye: suministro y colocacion	m2	552.00
6	Limpieza		
6.1	Suministro y colocación de letrero Informativo de obra de dimensiones de 0.80x1.20 m. a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm.), tablero de lamina lisa galvanizada cal.18 y soportes a 2.50 m. de altura a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm).	pza	1.00
6.2	Limpieza general de obra	m2	552.00

Garantías:Fianza de: Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
.....

Nombre de la afianzadora: Ante: Fianza de: Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
18 DE JUNIO DE 2021	21 DE JUNIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2021

Nombre de la afianzadora: Ante: Fianza de: Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
29 DE JULIO DE 2021	29 DE JULIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2022

Nombre de la afianzadora: Ante: **Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N-FINIQUITO	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$547,529.97
Importe total estimado:				\$547,529.97

Observaciones:

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL BORDO Y CALLE DR. JOSE SIXTO VERDUZCO" Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma: </p> <p>Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma: </p> <p>Nombre: C. JOSÉ LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma: </p> <p>Nombre: EREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor Firma: </p> <p>CONSTRUCTORA Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE HIDRAULICA, INFRAESTRUCTURA Y SUELOS S. DE R.L. DE C.V. C. DANIEL TAPIA HUERTA Representante Legal</p>