



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



000044

AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-37-02/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOS VAZQUEZ**; En la localidad de Colonia Los Vázquez, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 10:00 horas del día 30 de Abril de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo. Presidente Municipal.
C. Efrén Contreras Magdaleno. Director de Obras Públicas.


POR EL COMITÉ.

C. Luz María García Piceno. El presidente.
C. Ramona Zambrano Bravo. El Secretario.
C. José Salvador Jaime Aguilar. El Vocal.
C. Josefina Vázquez Agabo. El Vocal.
C. María Remedios Camarillo Negrete. El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 19 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 27 de Abril del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$ 82,929.41 (Ochenta y Dos mil Novecientos Veintinueve pesos 41/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$82,929.41 (Ochenta y Dos mil Novecientos Veintinueve pesos 41/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$82,929.41 (Ochenta y Dos mil Novecientos Veintinueve pesos 41/100 M.N.), portación del Ayuntamiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA	
Monto autorizado	\$82,929.41
Monto ejecutado	\$82,929.41
Participación H. Ayuntamiento	\$82,929.41
Participación Beneficiarios	\$0.00



JOSE SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



000045

Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 10:20 horas del día 30 de Abril se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. Ruben Robledo Agabo.
Presidente Municipal
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSE SIXTO VERDUZCO.

POR EL AYUNTAMIENTO

Efrén Contreras Magdaleno
C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas



**DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSE SIXTO VERDUZCO

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

Luz María García Piceno
C. Luz María García Piceno.
El presidente.

RAMONA-Z-B
C. Ramona Zambrano Bravo.
El secretario.

Jose J-A
C. José Salvador Jaime Aguilar.
El Vocal.

Josefina Vázquez Agabo
C. Josefina Vázquez Agabo.
El Vocal.

Ma Remedios
C. María Remedios Camarillo Negrete.
El Vocal