



JOSE SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-28-01/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS**; En la localidad de Colonia Morelos, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 14:00 horas del día 2 de Mayo de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

- C. Rubén Robledo Agabo.** Presidente Municipal.
- C. Efren Contreras Magdaleno.** Director de Obras Públicas.


POR EL COMITÉ.

- C. Nohemí Guadalupe Vargas Agabo.** El presidente.
- C. Horacio García Razo.** El Secretario.
- C. Yeraldine Azucena Andrade Reyes.** El Vocal.
- C. Rubén García Cano.** El Vocal.
- C. Ramon García Morales.** El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 20 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 30 de Abril del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$118,470.59 (Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta pesos 59/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$118,470.59 (Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta pesos 59/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$118,470.59 (Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta pesos 59/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

| ESTRUCTURA FINANCIERA | |
|-------------------------------|--------------|
| Monto autorizado | \$118,470.59 |
| Monto ejecutado | \$118,470.59 |
| Participación H. Ayuntamiento | \$118,470.59 |
| Participación Beneficiarios | \$0.00 |



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 14:45 horas del día 2 de Mayo de 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



C. Rubén Robledo Agabo
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL AYUNTAMIENTO



C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas.

SEC. OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

C. Nohemí Guadalupe Vargas Agabo.
El presidente.

C. Horacio García Razo.
El secretario.

C. Yeraldine Azucena Andrade Reyes.
El Vocal.

C. Rubén García Cano.
El Vocal.

C. Ramon García Morales.
El Vocal