



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-17-01/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JOSE MA. TAFOLLA**; En la localidad de Tafolla, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 9:00 horas del día 12 de Mayo de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo.

Presidente Municipal.

C. Efren Contreras Magdaleno.

Director de Obras Públicas.

POR EL COMITÉ.

C. Marisa Rivera Martínez .

El presidente.

C. Ignacio Martínez Uribe.

El Secretario.

C. Nancy Nayeli Martínez Rivera.

El Vocal.

C. Isidro Andrade Acosta.

El Vocal.

C. Karina Lizbeth Rivera Martínez.

El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 22 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 10 de Mayo del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA	
Monto autorizado	\$189,552.94
Monto ejecutado	\$189,552.94
Participación H. Ayuntamiento	\$189,552.94



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



Participación Beneficiarios

\$0.00

Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 9:25 horas del día 12 de Mayo del 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



POR EL AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.



C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas.

**SEC. OBRAS
PUBLICAS**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

Marisa Rivera M.
C. Marisa Rivera Martínez.
El presidente.

Ignacio Martínez Uribe
C. Ignacio Martínez Uribe.
El secretario.

C. Nancy Nayeli Martínez Rivera.
El Vocal.

Isidro Andrade
C. Isidro Andrade Acosta.
El Vocal.

C. Karina Lizbeth Rivera Martínez.
El Vocal