



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



000043

AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-09-02/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HACIA EL BORDO**; En la localidad de Colonia Gildardo Magaña, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 10:00 horas del día 28 de Abril de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo.

Presidente Municipal.

C. Efren Contreras Magdaleno.

Director de Obras Públicas.

POR EL COMITÉ.

C. Ma. De Lourdes Solorzano Godínez.

El presidente.

C. María Guadalupe Martínez Tapia.

El Secretario.

C. Antonio Hernández Martínez.

El Vocal.

C. Elisa Martínez Godínez.

El Vocal.


C. Luis Alberto Martínez Sanchez.

El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 15 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 26 de Abril del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$47,388.24 (Cuarenta y Siete mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos 24/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$47,388.24 (Cuarenta y Siete mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos 24/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$47,388.24 (Cuarenta y Siete mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos 24/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA	
Monto autorizado	\$47,388.24
Monto ejecutado	\$47,388.24
Participación H. Ayuntamiento	\$47,388.24
Participación Beneficiarios	\$0.00



JOSE SIXTO VERDUZCO
MICHOACAN



000044

Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 10:25 horas del día 28 de Abril del 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



POR EL AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabó.
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

[Handwritten Signature]
C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas.

SEC. OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

Ma. de Lourdes Solorzano
C. Ma. De Lourdes Solorzano Godínez. *María Guadalupe Martínez*
C. María Guadalupe Martínez Tapia.

El presidente.

El secretario.

Antonio
C. Antonio Hernández Martínez.
El Vocal.

Elisa Martínez
C. Elisa Martínez Godínez.
El Vocal.

Luis A. Martínez
C. Luis Alberto Martínez Sánchez.
El Vocal