



JOSÉ SIXTO VERDUZCO  
MICHOCÁN



**AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-01-12/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE URUAPAN COLONIA SERVANDO CHAVEZ;** En la localidad de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 14:00 horas del día 11 de Mayo de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO**

**C. Rubén Robledo Agabo.**

Presidente Municipal.

**C. Efrén Contreras Magdalena.**

Director de Obras Públicas.

**POR EL COMITÉ.**

**C. José Antonio Gutiérrez Alarcón.**

El presidente.

**C. Julio Alexis Andrade Carrillo.**

El Secretario.

**C. Miguel Ángel Ávila Torres.**

El Vocal.

**C. Sofía Rocío Ayala Cuadros.**

El Vocal.


**C. Eduardo López González.**

El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 20 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 7 de Mayo del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$189,552.94 (Ciento Ochenta y Nueve mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos 94/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

<b>ESTRUCTURA FINANCIERA</b>	
Monto autorizado	\$189,552.94
Monto ejecutado	\$189,552.94




JOSÉ SIXTO VERDUZCO  
MICHOCÁN




Participación H. Ayuntamiento	\$189,552.94
Participación Beneficiarios	\$0.00

Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 14:32 horas del día 11 de Mayo del 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**POR EL AYUNTAMIENTO**  
 C. Rubén Robledo Agabo.  
 Presidente Municipal  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**Director de Obras Públicas.**  
 C. Efrén Contreras Magdaleno  
 Director de Obras Públicas.  
 OBRAS  
 PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

**POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.**

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ALARCÓN  
 C. José Antonio Gutiérrez Alarcón.  
 El presidente.

Julio Alexis A. C.  
 C. Julio Alexis Andrade Carrillo.  
 El secretario.

Miguel Ávila Torres  
 C. Miguel Ángel Ávila Torres.  
 El Vocal.

C. Miguel Ángel Ávila Torres.  
 El Vocal.

Eduardo López González  
 C. Eduardo López González.  
 El Vocal