



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-01-11/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VEGAS;** En la localidad de Pastor Ortiz, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 10:00 horas del día 11 de Mayo de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo.

Presidente Municipal.

C. Efren Contreras Magdalena.

Director de Obras Públicas.

POR EL COMITÉ.

C. Refugio Vega Vargas.

El presidente.

C. Isaura Razo Diaz.

El Secretario.

C. Graciela Ponce Meza.

El Vocal.

C. Gerardo Marín García Ponce.

El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 19 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 6 de Mayo del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$177,705.88 (Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Cinco pesos 88/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$177,705.88 (Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Cinco pesos 88/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$177,705.88 (Ciento Setenta y Siete Mil Setecientos Cinco pesos 88/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA	
Monto autorizado	\$177,705.88
Monto ejecutado	\$177,705.88
Participación H. Ayuntamiento	\$177,705.88
Participación Beneficiarios	\$0.00



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOACÁN



Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 10:30 horas del día 11 de Mayo de 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



C. Rubén Robledo Agabo.
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL AYUNTAMIENTO



C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas.

SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

Refugio
C. Refugio Vega Vargas.
El presidente.

Isaura E Razo D.
C. Isaura Razo Diaz.
El secretario.

Graciela Ponce Meza
C. Graciela Ponce Meza.
El Vocal.

Gerardo marín G. P
C. Gerardo Marín García Ponce.
El Vocal.