

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
INFORME DE DESTINO DEL GASTO SOBRE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL (L.C.F.) ART. 48 Y ARTICULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Michoacán
Ocampo

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2025	2	MIC250202540277	Proyecto de inversión	1937450.37	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:1937450.37)}	CONSTRUCCION DE RAMO:33, PAVIMENTO CON COCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS CORRALES, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41709	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	41709	5	382	312	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}}	1
2025	2	MIC250202540278	Proyecto de inversión	1431269.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:1431269.71)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCRETO HIDRAULICO EN CALLE UERMA, EN LA LOCALIDAD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 38855	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	38855	5	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}	1
2025	2	MIC250202530653	Proyecto de inversión	2700000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:2700000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 44629	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	44629	5	104	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1
2025	2	MIC250202530654	Proyecto de inversión	1638301.3	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE UNION DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:1638301.3)}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEM CEMSAAD SOEN LA LOCALIDAD DE UNION DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 42106	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	42106	5	90	110	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:0.0}}	1
2025	2	MIC250202530655	Proyecto de inversión	2100276.91	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE GILDAO MAGAÑA, DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:2100276.91)}	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO EN LA COLONIA GILDAO MAGAÑA, DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41359	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	41359	5	104	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.2, meta_modificada:358.2}}	1
2025	2	MIC250202530652	Proyecto de inversión	799905.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y S/N EN LA LOCALIDAD DE SANITARIO EN CALLE MEXICO EN LA TERCERENCA DE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - modificado:799905.06)}	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEXICO EN LA TERCERENCA DE HUIPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41897	Michoacán Ocampo	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Municipio de José Sixto Verduzco	41897	5	50	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}	1



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

[geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle Calle sin nombre Colonia Colonia J. Mugica 58542 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle sin nombre Y Higuino RICH - La Calera De la gloria de Pastor Ortiz sobre la carretera a La Calera MICH - La Calera aproxi, lon:-101.59782054, lat:20.29210495}]

30-08-2025

2460387.5

2460387.5

2460387.5

2460387.5

2460387.5

[tito1: {tipoobra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIH/AD-02/2025, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:1815268.9, importe_modificado:2460387.5}} [meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, Sin observaciones



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
INFORME DE DESTINO DEL GASTO SOBRE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL (L.C.F.) ART. 48 Y ARTICULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GTOREFERENCIA
2025	2	MIC250202540277	Proyecto de inversión	1937450.37	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937450.37, modificado:1937450.37))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41709	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	41709	5	382	312	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11100, meta_modificada:11100}}	1
2025	2	MIC250202540278	Proyecto de inversión	1431269.71	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431269.71, modificado:1431269.71))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LERMA EN LA LOCALIDAD DE MANCERA EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 38855	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	38855	5	55	45	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8200, meta_modificada:8200}}	1
2025	2	MIC250202530653	Proyecto de inversión	2700000	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0))	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE HUAPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 44629	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	44629	5	104	96	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100, meta_modificada:2100}}	1
2025	2	MIC250202530654	Proyecto de inversión	1638301.3	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638301.3, modificado:1638301.3))	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CECYTEM CEMSAAD SOEN LA LOCALIDAD DE UNION DE JUAREZ, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 42106	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	42106	5	90	110	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810, meta_modificada:0.0}}	1
2025	2	MIC250202530655	Proyecto de inversión	2100276.91	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100276.91, modificado:2100276.91))	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO EN LA COLONIA GILMARDO MAGAÑA, DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 41359	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	41359	5	104	96	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.2, meta_modificada:358.2}}	1
2025	2	MIC250202530652	Proyecto de inversión	799905.06	(f1: ciclo_recurso:2025, modalidad:1, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799905.06, modificado:799905.06))	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEXICO EN LA TERRENCIA DE HUAPANA, MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN - 41897	16	Michoacán	de 113	José Sixto Verduzco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de José Sixto Verduzco	41897	5	50	45	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}	1



CONTRALORÍA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

{ff1: {ciclo_recuso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recuso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460387.5, modificado:2460387.5}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA J. MUJICA, 16 EN PASTOR ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN - 42356

Michoacán de 113 José Sixto Verduzco Proyecto de inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de José Sixto Verduzco 42356 5 33 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, 1 meta_modificada:1404.0}}



CONTRALORIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_REVISION

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Calle sn Ranchería LOS CORRALES 58547 LOS CORRALES, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle SH Y Avenida URUPAH Calle SH SOBRE LA AV. URUPAH 07-07-2025 DE PASTOR ORTIZ HACIA LOS CORRALES APROX A 3.44 KM SE ENCUANTRA LA CALLE PARALELA A LA AV. URUPAH, lon:-101.57514824, lat:20.31512624}}

08-09-2025

0

0

0

0

0

0

Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:Calle LERMA Ranchería MARICERA 58540 MARICERA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle MARICERO MENDOZA Y Calle PINO SUAREZ Calle CARRIZAL A 15-07-2025 APROXIMADAMENTE A MEDIO TRAMO DE LA CALLE LERMA, SE ENCUANTRA LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA , lon:-101.52582244, lat:20.319996}}

30-09-2025

0

0

0

0

0

0

Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:CalleJn Sin nombre Pueblo San José Huipana 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO Calle Michoacán Se encuentra ubicada en la calle Michoacán a un lado del campo deportivo de futbol de la localidad, lon:-101.47226826, lat:20.28125343}}

23-06-2025

25-08-2025

2700000

2700000

2223023.86

2223023.86

2223023.86

{titol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/DOP-FIJI/IR-01/2025, contratista:MARIA (meta1: GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, {unidad_medida:Metros cuadrados, avance:172.0}} convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}}

Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:19, direccion:Calle Calle sin nombre Ranchería UNION DE JUAREZ 58544 UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA), JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Ninguno CAMINO A SAN SIDRO Y 02-06-2025 Calle Calle sin nombre Calle Calle sin nombre SURE EL CAMINO DE SAN SIDRO A UNION DE JUARE, lon:-101.6088904, lat:20.17982378}}

02-09-2025

0

0

0

0

0

0

Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}

Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:Calle Calle sin nombre Ejdo COL. GILBERTO MAGAÑA 58545 GILBERTO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle sin nombre Y Calle Calle sin nombre El terreno del telebachillerato colinda al sur y este con parcela agrícola, se en, lon:-101.65130293, lat:20.23242319}}

01-07-2025

30-09-2025

2100276.91

2100276.91

425355.37

425355.37

425355.37

{titol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/DOP-FIJI/IR-02/2025, contratista:MARIA (meta1: GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:2100276.91, importe_modificado:2100276.91}}

Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle Calle México Pueblo San José Huipana 58543 SAN JOSÉ HUIPANA, JOSÉ SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle Calle Veracruz Y Calle Calle, Obra en la calle México pasando el puente de agua, colinda al norte a 12 Terreno de, lon:-101.46656162, lat:20.30277191}}

24-08-2025

799905.06

799905.06

799905.06

799905.06

799905.06

{titol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/DOP-FIJI/AD-02/2025, contratista:MARIA (meta1: GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:799905.06, importe_modificado:799905.06}}

Sin observaciones



CONTRALORÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

(ccto1: numero_contrato:MUSV/DOP-FII/AD- 02/2025, GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUGO, monto:1815268,9, importe_modificado:2460387.5))	(tipo_obra:Obra, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, avance:1404.0))	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, Sin observaciones
--	--	---



ING. JOSE ERICK PONCE AYALA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LE. JUDITH ROSSANA AGABO ZAVALA
CONTRALOR MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

Pag. 4 de 4

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

INFORME DE INDICADORES SOBRE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE ACUERDO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL (L.C.F.) ART. 48 Y ARTICULO 107 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle
2025	2	2	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	197782	Porcentaje de proyectos registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS se da financiero en el nivel total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R			
2025	2	2	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	197853	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan Matriz de Inversión para el Desarrollo Social en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y demarcaciones territoriales del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R			



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

2025 2 2 Michoacán José Sixto Verduzco 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto 1004

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social 7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 199523

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto en la MIDS al total de proyectos registrados que han sido para su ejecución

((just1:{ciclo:2025,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:josep oncea,fecha:09/07/25}))

2025 2 2 Michoacán José Sixto Verduzco 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto 1004

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad Social 7 - Desarrollo Regional 5 - Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 199721

Permite conocer la proporción de municipios capacitados que han recibido capacitación respecto del total de municipios del país (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal corresponde nte / Total municipios del país)*100

((just1:{ciclo:2025,trim:2,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal, usuario:josep oncea,fecha:09/07/25}))



CONTRALORIA MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

5 - Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 199913

Permite conocer la proporción de municipios capacitados que han recibido capacitación respecto del total de municipios del país (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal corresponde nte / Total municipios del país)*100



TESORERÍA MUNICIPAL

2025 2 2 Michoacán José Sixto
de Ocampo Verduzco
33 Aportaciones 411 - Unidad
de las de Diseño
Federal Demarcación 2 - Desarrollo 7 - Desarrollo
es Social Servicios a la Regional
Territoriales del Distrito
Federal 5 - Fondo de
Aportaciones para la 201490
Infraestructura Social

remite
conocer el
número de
otros
proyectos
(proyectos
PRODIM, (Sumatoria
proyectos de de otros
Gastos proyectos
Indirectos y registrados
Proyectos la MIDS al
Especiales) trimestre
registrados corresponde
en la MIDS nte/Sumatori
para su a de
ejecución proyectos
durante el totales
año. La registrados
clasificación en la MIDS al
de proyectos trimestre
Complement corresponde
arios puede nte)*100
ser
consultada
en el
Catálogo
FAIS 2016.
T - d -

{just1:{ciclo:20
25,trim:2,just:
Adecuaciones
normativas
que impactan
en las
acciones del
Programa
presupuestal,
usuario:joosep
oncea,fecha:0
9/07/25}}



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en Periodo	Justificació n	Detalle	Avance (%)	Flujo
--------------------	---------------	---------	----------------------------	-------------------	---------	------------	-------

N/R

N/R

N/D

No Reportó

N/R

N/R

N/D

No Reportó



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

<pre>{just1:{ciclo:2025 ,trim:2,just:Adec uaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usu ario:joseeponcea ,fecha:09/07/25} }</pre>	40	Adecuacione s normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	104.17	Validado
--	----	--	--------	----------

<pre>{just1:{ciclo:2025 ,trim:2,just:Adec uaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usu ario:joseeponcea ,fecha:09/07/25} }</pre>	50		120	Validado
--	----	--	-----	----------



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

N/R



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

(just1:(ciclo:2025
,trim:2,just:Adec
uaciones
normativas que
impactan en las
acciones del
Programa
presupuestal,usu
ario:joseponcea
,fecha:09/07/25)
)

16.66667

10

Adecuacione
s normativas
que
impactan en
las acciones
del Programa
presupuestal

166.67

Validado



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**